

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANHOS-MS
CNPJ: 01.998.368/0001-53

Prazo da Obra:

20 Meses

Objeto CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
Local PARANHOS-MS
Área 651,07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês
BDI	BDI%	500.919,45	25,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			125.229,86	50.091,94	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97	25.045,97
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	49.791,23	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			49.791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.292,90	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65
3	MOVIMENTO DE TERRA	28.542,24	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			28.542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	240.199,94	35,00%	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			84.069,98	156.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	293.634,44	0,00%	35,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	102.772,05	58.726,89	58.726,89	29.363,44	29.363,44	14.681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	268.891,54	0,00%	20,00%	5,00%	5,00%	25,00%	25,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	53.778,31	13.444,58	13.444,58	67.222,89	67.222,89	13.444,58	13.444,58	13.444,58	13.444,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	17.315,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	57.703,34	80,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			46.162,67	5.770,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COBERTURA	116.037,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.811,12	46.414,83	34.811,12
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.990,86	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%
			3.299,54	3.299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599,09	13.198,17	13.198,17
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	11.902,17	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			595,11	595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.387,61	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	40,00%	10,00%	0,00%
			438,76	438,76	219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,90	0,00	1.755,04	438,76	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	36.204,51	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	25,00%	10,00%	0,00%	0,00%
			3.620,45	3.620,45	1.810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.481,80	9.051,13	3.620,45	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	13.327,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	REVESTIMENTOS	141.943,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20,00%	20,00%	40,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.291,57	28.388,76	28.388,76	56.777,53
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	123.212,29	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.248,60	0,00	24.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	100.941,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PINTURA	170.349,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	PROTEÇÃO CONTRA INCENCIO E PANICO	5.694,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PAISAGISMO	5.957,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.109,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.288.349,70															
TOTAL (R\$)		343.364,49	378.111,11	100.861,69	98.832,08	123.246,95	123.246,95	141.035,52	40.105,19	64.747,65	55.683,90	57.003,32	101.835,08	115.101,14	131.447,44	
TOTAL (%)		15,00%	16,52%	4,41%	4,32%	5,39%	5,39%	6,16%	1,75%	2,83%	2,43%	2,49%	4,45%	5,03%	5,74%	
ACUMULADO (R\$)		343.364,49	721.475,60	822.337,29	921.169,37	1.044.416,32	1.167.663,26	1.308.698,78	1.348.803,98	1.413.551,63	1.469.235,53	1.526.238,85	1.628.073,93	1.743.175,08	1.874.622,52	
ACUMULADO (%)		15,00%	31,53%	35,94%	40,25%	45,64%	51,03%	57,19%	58,94%	61,77%	64,21%	66,70%	71,15%	76,18%	81,92%	

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANHOS-MS
CNPJ: 01.998.368/0001-53

Prazo da Obra:

20

Objeto CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
Local PARANHOS-MS
Área 651,07

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	ETAPA	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês
BDI	BDI%	500.919,45	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			25.045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	49.791,23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.292,90	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
			1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65	1.614,65
3	MOVIMENTO DE TERRA	28.542,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDAÇÃO	240.199,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SUPERESTRUTURA	293.634,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAREDES E VEDAÇÃO	268.891,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GESSO	17.315,54	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	17.315,54	0,00	0,00	0,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	57.703,34	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	2.885,17	2.885,17	0,00
9	COBERTURA	116.037,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	65.990,86	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			19.797,26	6.599,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	11.902,17	50,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			5.951,08	4.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.387,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	36.204,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	13.327,17	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	10,00%	70,00%
			0,00	0,00	0,00	2.665,43	1.332,72	9.329,02
15	REVESTIMENTOS	141.943,82	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	7.097,19	0,00	0,00	0,00
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	123.212,29	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	12.321,23	0,00	0,00	0,00
17	ESQUADRIAS	100.941,40	30,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	0,00%
			30.282,42	0,00	0,00	40.376,56	30.282,42	0,00
18	PINTURA	170.349,78	0,00%	15,00%	20,00%	30,00%	20,00%	15,00%
			0,00	25.552,47	34.069,96	51.104,93	34.069,96	25.552,47
19	PROTEÇÃO CONTRA INCENCIO E PANICO	5.694,76	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,33	1.708,43
20	PAISAGISMO	5.957,82	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%
			0,00	0,00	0,00	1.489,46	1.489,46	2.978,91
21	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.109,82	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,82

RESUMO DO ORÇAMENTO	2.288.349,70						
TOTAL (R\$)		82.691,38	38.527,06	72.418,56	100.136,19	75.660,69	44.293,29
TOTAL (%)		3,61%	1,68%	3,16%	4,38%	3,31%	1,94%
ACUMULADO (R\$)		1.957.313,90	1.995.840,96	2.068.259,52	2.168.395,72	2.244.056,41	2.288.349,70
ACUMULADO (%)		85,53%	87,22%	90,38%	94,76%	98,06%	100,00%

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO OU DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.